10. Egenkontroll Svängdörr

Mall egenkontroll Svängdörr V. 1.0
© 2023 Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

10.1 Kontaktuppgifter

Maskintillverkare		Beställare	
Företag	.....	Företag	.....
Adress	.....	Adress	.....
Postnummer/ort	.....	Postnummer/ort	.....
Org. nr	.....		
Kontaktperson	.....	Kontaktperson	.....
Telefonnummer	.....	Telefonnummer	.....

10.2 Dörruppgifter

Offertnummer/Ordernummer	.....	Fri passagehöjd	..... cm
Objekt	.....	Dörrbladsbredd aktivt	..... cm
Adress	.....	Dörrbladsbredd passivt	..... cm
	.....	Dörrbladsvikt aktivt	..... kg
Plats i byggnaden	.....	Dörrbladsvikt passivt	..... kg
Dörrnummer, beteckning	.....	Öppningsvinkel	..... °
Maskin ID	.....	Antal dörrblad	☐1 ☐2
		Antal maskindrivna dörrblad	☐1 ☐2

10.3 Riskanalys utförd

Datum och signatur

Utförd av: .....
Datum: .....
☐ Riskanalysen är bifogad tillverkningsdokumentationen

10.4 Drivsystem

Fabrikat .....
Modell .....
Serienummer .....

Typ:
- ☐ Elektromekanisk
- ☐ Elektrohydraulisk
- ☐ Pneumatiskt

Armsystem:
- ☐ Standardarm
- ☐ Glidskena
- ☐ Annat .....
- ☐ Tryckande
- ☐ Dragande

Montagesätt
- ☐ Väggmontage
- ☐ Karmmontage
- ☐ Dörrbladsmontage
- ☐ Infälld i golv
- ☐ Inbyggd i profil
- ☐ Anslagssida
- ☐ Gångjärnssida

10. Egenkontroll Svängdörr

Mall egenkontroll Svängdörr V. 1.0
© 2023 Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

10.5 Kontrollpunkter och åtgärder

Kontrollpunkt	Åtgärd	Datum och signatur
10.5.1 Dörrens lämplighet	☐ Dörren intygas av dörrtillverkare att vara lämplig att maskindrivas ☐ Dörren bedöms av maskintillverkaren att vara lämplig att maskindrivas	
10.5.2 Fastsättning av drivsystem	☐ Drivsystemet är fastsatt i enlighet med inbyggnadsanvisning från drivsystemstillverkare ☐ Fastsättning enligt:	
10.5.3 Omhändertagande av risk vid öppningskörning	☐ Begränsad rörelseenergi *(Lågenergi)* Uppmätt öppningstid *(0-80°)*: ..... sek Uppmätt öppningskraft *(max 67N)* ..... N ☐ Säkerhetssensor installerad ☐ Heltäckande Typ: ..... ☐ Deltäckande *(enligt SS-EN 16005, bilaga G)* Typ ..... Uppmätt täckning i cm: ..... cm Uppmätt öppningstid *(0-80°)*: ..... sek ☐ Matta enligt ISO 13836-1:2013 är installerad och den täcker dörrbladets hela rörelseområde	
10.5.4 Omhändertagande av risk vid öppningskörning	☐ Säkerhetsavstånd mellan dörrblad och omgivning uppfyllt alternativt detekterat av säkerhetssensor	
10.5.5 Omhändertagande av risk vid stängningskörning	☐ Begränsad rörelseenergi *(Lågenergi)* Uppmätt stängningstid *(0-80°)*: ..... sek Uppmätt stängningskraft *(max 67N)* ..... N ☐ Säkerhetssensor ☐ Heltäckande Typ: ..... ☐ Deltäckande *(enligt SS-EN 16005, bilaga G)* Typ: ..... Uppmätt täckning i cm: ..... cm Uppmätt stängningstid *(90-10°)*: ..... sek ☐ Matta enligt ISO 13836-1:2013 är installerad och den täcker dörrbladets hela rörelseområde	

10. Egenkontroll Svängdörr

Mall egenkontroll Svängdörr V. 1.0
© 2023 Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

Kontrollpunkt	Åtgärd	Datum och signatur
10.5.6 Stängningskörning Risk för kläm- och skärskador bakre kontaktkant	☐ Dörren är försedd med mekaniskt klämskydd ☐ Dörren är försedd med elektrisk skyddsanordning för övervakning av klämrisken och dess detektering är kontrollerad med godkänt resultat	
10.5.7 Kontroll av skyddsanordningar	☐ Prov har utförts av skyddsanordningar ESPE enligt SS-EN 16005, Bilaga C med godkänt resultat ☐ Ej tillämpligt	
10.5.8 Kontroll av Självtestfunktion skyddsanordningar	☐ Självtestfunktionen är inkopplad och avprovat ☐ Ej tillämpligt	
10.5.9 Kontroll av öppningskraft vid strömbortfall	☐ Kraft vid öppning av dörr med strömlös drivenhet överstiger inte 90 N Uppmätt kraft vid främre kontaktkant: ..... N	
10.5.10 Kontroll av stängningskraft vid strömbortfall	☐ Kraft vid stängning av dörr med strömlös drivenhet överensstämmer med SS-EN 16005 4.6.4 Uppmätt kraft vid främre kontaktkant: ..... N	
10.5.11 Skärrisk glas	☐ Glas uppfyller krav på personsäkerhet ☐ Ej tillämpligt	
10.5.12 Skärrisk	☐ Kontrollerat och avlägsnat vassa kanter och grader för hela dörrmiljön, inga kanter har en radie under 0,5 mm	
10.5.13 Kollisionsrisk vid glasdörr	☐ Transparenta dörrblad är kontrastmarkerade ☐ Ej tillämpligt	
10.5.14 Elanslutning	☐ Anslutning av nätspänning/strömförsörjning är utfört enligt installationsanvisning för drivsystemet samt att inga strömförande delar är åtkomliga utan medveten handling Det är verifierat att anslutning uppfyller elsäkerhetsregler och att det maskindrivna dörröppningssystemet är anslutet till skyddsjord	
10.5.15 Frånskiljning nätspänning	☐ Drivenheten är ansluten till nätspänning med möjlighet till 2 polig brytning och brytningen är skyddad för obehörig återaktivering om den ej är placerat synlig från dörren	

© 2023 Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

Kontrollpunkt	Åtgärd	Datum och signatur
10.5.16 Strålningsrisker	☐ Samtlig utrustning uppfyller krav enligt EMC-direktiv 2014/30/EU, där så är tillämpligt och övriga relevanta standarder	
10.5.17 Brandspridning	☐ Drivsystem och övriga komponenter är typgodkända/godkända för inbyggnad med brandskyddande dörrar enligt dörrarnas typgodkännande eller certifikat ☐ Ej tillämpligt	
10.5.18 Ergonomiska risker	☐ Impulsgivare är monterade på tillräckligt avstånd från dörrbladet för att inte skada användare av dörren	
10.5.19 Snubbling och fall	☐ Kontrollerat utan anmärkning att ingen av nedan risker föreligger: • Vid nivåskillnad (trappa) utanför dörr saknas ett ståplan med ett djup om minst 80 cm • Det förekommer ojämnheter eller håligheter i golv • Armar eller annat sitter lägre än 2 meter i dörröppning vilket medför risk att slå sig • Trösklar över 20 mm som medför snubblingsrisk • Kontaktmatta/ övriga mattor ligger löst och medför snubblingsrisk • Andra hinder finns i dörrens rörelseområde som kan orsaka snubblingsrisk ☐ Kvarstående risker finns och är hanterade enligt följande: --- --- --- ---	
10.5.20 Anvisningar för användning	☐ Dokumentation som medföljt drivsystemet uppfyller kraven enligt SS-EN 16005, 4.2.1 ☐ Egna anvisningar för användning som uppfyller kraven enligt SS-EN 16005, 4.2.1 är framtagna	

10. Egenkontroll Svängdörr

Mall egenkontroll Svängdörr V. 1.0
© 2023 Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

Kontrollpunkt	Åtgärd	Datum och signatur
10.5.21 Loggbok	☐ Loggbok upprättad enligt SS-EN 16005, bilaga I	
10.5.22 EG-försäkran	☐ EG-försäkran upprättad och signerad av behörig person	
10.5.23 Funktionsprov	☐ Samtliga funktioner som beskrivits i den allmänna beskrivningen av maskinen har avprovats ☐ Samtliga funktioner som beskrivits i den allmänna beskrivningen av maskinen har avprovats med följande avsteg: --- --- ---	
10.5.24 Kontroll av märkning	☐ CE-skylt anbringad/monterad på maskin Ingen konkurrerande märkning finns på maskinen	
10.5.25 Överlämning till beställare	☐ Anvisningar för användning enligt SS-EN 16005 4.2.1, Loggbok och EG-försäkran är överlämnad till beställare Lämnad till: --- Datum: ---	
10.5.26 Överensstämmelse med maskindirektivet	☐ Dörrsystemet är tillverkat i enlighet med SS-EN 16005 ☐ Dörrsystemet är tillverkat i enlighet med SS-EN 16005 med nedan förekommande avvikelser --- --- --- ---	